

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางน่อง ตำบลยางน่อง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลยางน่อง โดย นายมนูญ บุรณพัฒนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางน่อง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำรวจการโยธา โดย นางสาวสุวรรณา ไชยพูน ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงทำ บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง และถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำรวจการโยธา ได้ตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก - สี่แยกเสนห์ชายน้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางน่อง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางน่อง เป็นเงินค่าจ้าง ๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๖๐ วัน นั้น

ด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการพบว่า มีความคลาดเคลื่อนระหว่างสถานที่ก่อสร้างจริงกับแบบแปลน เนื่องจากกรมทางหลวงได้ดำเนินการปูผิวจราจรเข้ามาในพื้นที่ในโครงการตามสัญญาจ้าง ดังนี้

๑) กรมทางหลวงได้ดำเนินการปูผิวจราจรเข้ามาในพื้นที่ในโครงการตามสัญญาจ้าง เป็นพื้นที่ขนาด กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้างได้

๒) ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟ ผลปรากฏว่ามีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าที่กรมทางหลวงปูผิวจราจร ดังนั้นจึงปรับผังบริเวณก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ คู่สัญญาโดยมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและความเห็นของช่างผู้ควบคุมงาน จึงตกลงกันแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพหน้างานจริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนนี้ผู้รับจ้างไม่ได้คิดค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นมา และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนแบบแปลนดังกล่าว ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ คู่สัญญาจึงตกลงยกเลิกแบบแปลนก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ และใช้แบบแปลนก่อสร้างที่แก้ไขใหม่แทน

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุวรรณา ไชยพูน)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายนิคม สุทธิทองแท้)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐพงศ์ มหายศ)

(ลงชื่อ) พิมพ์

