

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย นายมนูญ บุรณพัฒนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงค์ สแตน แอนด์ ดีไซน์ โดย นายรงค์ปิยะ คูเจริญชัยมานที ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๓๗,๑๓๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง และถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงค์ สแตน แอนด์ ดีไซน์ ได้ตกลงรับจ้างก่อสร้างราวสแตนเลสสำหรับกันเด็กออกนอกพื้นที่บริเวณอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินค่าจ้าง ๑๗๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลา ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๓๐ วัน นั้น


ด้วยผู้ควบคุมงานร่วมกับผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนแผนผังก่อสร้าง และสถานที่ ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า แบบแปลนตามสัญญาจ้าง กำหนดการก่อสร้างราวสแตนเลสพร้อมประตูความยาว ๘๗.๐๐ เมตร แต่สถานที่ก่อสร้างจริงมีความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ซึ่งมีความยาวน้อยกว่าแบบแปลนจำนวน ๒.๐๐ เมตร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๕๐.- บาท


ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ คู่สัญญาโดยมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและความเห็นของช่างผู้ควบคุมงาน จึงปรับลดความยาวของ ราวสแตนเลสพร้อมประตูตามแบบแปลนก่อสร้าง จากความยาว ๘๗.๐๐ เมตร คงเหลือความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ตามสถานที่ก่อสร้างจริง และตกลงปรับลดเนื้องานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒.๐๐ เมตร คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๔๕๐.- บาท อนึ่ง เพื่อให้การปรับเปลี่ยนรายการดังกล่าว ใช้งานได้ตาม วัตถุประสงค์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ และเพื่อให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขแบบ แปลนก่อสร้างแผ่นที่ ๑ โดยให้ยกเลิกแบบแปลนก่อสร้างแผ่นที่ ๑ และให้ใช้แบบแปลนก่อสร้างแผ่นใหม่แทน และให้ยกเลิกข้อความตามสัญญาจ้างข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖๙,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสน หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑,๑๐๕.๑๔ บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายรงค์ปิยะ คูเจริญชัยมานที)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายนิคม สุทธิทองแท้)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายณัฐพงศ์ มหายศ)

(ลงชื่อ)  พิมพ์
(นางสกุณฑลา แปงใจ)